



SmartCabins

Kundens klargjøring før leveranse av Smart Cabins

Generelt

Våre hyttemodeller produseres nøkkelferdige ved fabrikk i Trøndelag og transporteres med semitrailer til byggeplass. I god tid før avtalt leveranse ut til kunden er det en rekke forhold som må være på plass og som er kundens ansvar.

Kommunale godkjenninger

Kunden må sjekke med sin lokale kommune hvilke søknader som eventuelt utløses og sørge for at utplassering av hytten er godkjent i god tid før avtalt leveranse.

Byggetomt

Ferdig tilplanert og komprimert grunn med fremlagt vann, avløp og strøm til nærmere anviste punkter. Frostisolering av vanninntak.

Detaljert beskrivelse av dette tilsendes i forbindelse med kontrakt.

Fundamenter/ringmur

Stripefundament og ringmur under langvegger, alternativt 4 stk pillarer under hver langvegg for Smart20 og Smart23. Tilsvarende 3 stk. pillarer for Smart13.

Frostisoleres i hht gjeldende standarder.

NB! Maks +/- 3mm høyde og sideavvik på topp fundamenter.

Hovedsaken for alle parter er at kabinene kan monteres problemfritt direkte fra bil uten noen form for mellomlagring.

Detaljer for øvrig avklares ved kontrakt.

Vei/adkomst

Bæredyktig og godt kjørbart veiadkomst for semibil helt inntil ringmur der kabin skal monteres.

Ved eventuell tvil om stigningsforhold, bør det kommuniseres godt i forkant med transportør.

Forsikring

Kunden må opprette forsikringsavtale for hytten (-e) som gjelder fra overtakelse.